

# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

*PROVINCIA DI LUCCA*

LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA DI  
DISTRIBUZIONE DALENTE TARATA A CONTATORE  
LOTTO 2 CON CONTEMPORANEA REALIZZAZIONE DI  
FOGNATURA NERA A COMPLETAMENTO DELLA RETE

## **Cronoprogramma dei Lavori**



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
VIA ALLENDE (SC 2.2)						
Allacciamenti utenze	6	1	10	15	29/05/2020	12/06/2020
VIA ALLENDE (SC 3.1)						
Allacciamenti utenze	10	2	8	12	01/10/2020	12/10/2020
VIA BALILLA						
Allacciamenti utenze	3	2	7	11	14/02/2020	24/02/2020
VIA BOCCHERINI						
Nuova rete di FN compreso allacciamenti	2	1	10	14	26/03/2020	08/04/2020
Allacciamenti utenze	2	1	3	6	09/04/2020	14/04/2020
VIA BUONARROTI (SC 2.3, incluso porzione di VIA DEL PARADISO e PIAZZA UGAZZI)						
Allacciamenti utenze	7	2	2	2	15/06/2020	16/06/2020
VIA BUONARROTI (SC 3.2: tratto Via F. Carrara-Via Dell'Acqua)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN200	11	3	11	15	31/08/2020	14/09/2020
Allacciamenti utenze	11	3	14	18	15/09/2020	02/10/2020
VIA BUONARROTI (SC 4.2: tratto Via Dell'Acqua-Via Emilia)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN200	14	3	11	15	02/11/2020	16/11/2020
Allacciamenti utenze	14	3	4	4	17/11/2020	20/11/2020
VIA CATALANI						
Allacciamenti utenze	2	1	3	5	19/03/2020	23/03/2020
VIA CARDUCCI						
Allacciamenti utenze	4	2	8	10	07/01/2020	16/01/2020
VIA CAVOUR						
Allacciamenti utenze	3	2	6	8	04/03/2020	11/03/2020
VIA CRISPI						
Allacciamenti utenze	1	1	1	1	23/04/2020	23/04/2020
VIA CROCE (SC 2.1)						
Nuova rete di FN compreso allacciamenti	5	1	5	7	18/02/2020	24/02/2020
Allacciamenti utenze	5	1	12	16	25/02/2020	11/03/2020
VIA CROCE (SC 1.1)						
Nuova rete di FN compreso allacciamenti	1	1	6	8	23/03/2020	30/03/2020
Allacciamenti utenze	1	1	7	9	31/03/2020	08/04/2020
VIA DALLA PICCOLA (SC 4.3)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	15	1	5	7	20/10/2020	26/10/2020
Allacciamenti utenze	15	1	5	7	27/10/2020	02/11/2020
VIA DALLA PICCOLA (SC 4.2)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	14	3	6	8	23/11/2020	30/11/2020
Allacciamenti utenze	14	3	1	1	01/12/2020	01/12/2020
VIA DAZZI						
Allacciamenti utenze	5	1	4	4	07/01/2020	10/01/2020

Tabella Analitica Gantt

VIA DEI MILLE/VIA CARDUCCI						
Allacciamenti utenze	3	2	8	10	04/02/2020	13/02/2020
VIA DEI NAVICELLI						
Allacciamenti utenze	9	1	5	7	10/10/2019	16/10/2019
VIA DEL PARADISO						
Allacciamenti utenze	8	2	17	26	23/04/2020	18/05/2020
VIA DEL PRETE						
Nuova rete di FN compreso allacciamenti	8	2	5	7	19/05/2020	25/05/2020
Allacciamenti utenze	8	2	9	14	26/05/2020	08/06/2020
VIA DELL'ACQUA (SC 2.5)						
Allacciamenti utenze	9	1	11	16	29/10/2019	13/11/2019
VIA DELL'ACQUA (SC 4.1)						
Allacciamenti utenze	13	1	9	11	31/08/2020	10/09/2020
VIA DELL'ACQUA (SC 3.2 - 3.3 - 4.3)						
Allacciamenti utenze (SC 4.3)	15	1	26	36	14/09/2020	19/10/2020
Allacciamenti utenze (SC 3.3)	12	2	5	7	16/10/2020	22/10/2020
Allacciamenti utenze (SC 3.2)	11	3	6	8	21/10/2020	28/10/2020
VIA DELL'ACQUA (SC 4.2)						
Allacciamenti utenze	14	3	16	23	02/12/2020	24/12/2020
VIA DONATI (SC 2.5)						
Allacciamenti utenze	9	1	8	10	30/09/2019	09/10/2019
VIA DONATI (SC 2.1)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	5	1	3	5	14/11/2019	18/11/2019
Allacciamenti utenze	5	1	8	10	19/11/2019	28/11/2019
VIA DONATI (SC 1.1)						
Allacciamenti utenze	1	1	12	16	12/02/2020	27/02/2020
VIA DUCA D'AOSTA/VIA PROVINCIALE (SC 1.4)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN100	4	2	3	5	14/02/2020	18/02/2020
Allacciamenti utenze	4	2	8	10	19/02/2020	28/02/2020
VIA DUCA D'AOSTA/VIA PROVINCIALE (SC 2.4)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN100	8	2	8	10	10/03/2020	19/03/2020
Allacciamenti utenze	8	2	23	34	20/03/2020	22/04/2020
VIA F.LLI BARBIERI (SC 3.2)						
Allacciamenti utenze	11	3	2	2	29/10/2020	30/10/2020
VIA F.LLI BARBIERI (SC 3.3)						
Nuova rete di FN compreso allacciamenti	12	1	6	8	23/11/2020	30/11/2020
Allacciamenti utenze	12	1	14	21	01/12/2020	21/12/2020
VIA F.LLI CERVI/VIA VINER (SC 2.2)						
Allacciamenti utenze	6	1	2	4	19/06/2020	22/06/2020
VIA F.LLI CERVI (SC 3.1)						
Allacciamenti utenze	10	2	18	24	07/09/2020	30/09/2020
VIA FERMI						
Allacciamenti utenze	2	1	2	2	24/03/2020	25/03/2020
PIAZZA GARIBALDI						
Allacciamenti utenze	4	2	6	9	28/10/2019	05/11/2019

Tabella Analitica Gantt

VIA GENTE DI MARE						
Allacciamenti utenze	9	1	2	2	17/10/2019	18/10/2019
VIA HUXLEY						
Allacciamenti utenze	6	1	3	3	26/05/2020	28/05/2020
VIA LA MALFA (SC 3.1 - 3.2)						
Allacciamenti utenze (SC 3.1)	10	2	1	1	15/10/2020	15/10/2020
Allacciamenti utenze (SC 3.2)	11	3	1	1	20/10/2020	20/10/2020
VIA MARCO POLO (SC 1.2)						
Allacciamenti utenze	2	1	5	8	29/04/2020	06/05/2020
VIA MARCO POLO (SC 2.2)						
Allacciamenti utenze	6	1	13	19	07/05/2020	25/05/2020
PIAZZA MARCONI						
Allacciamenti utenze	4	2	4	4	02/03/2020	05/03/2020
VIA MAZZINI (SC 1.4: tratto Via Piave-Via Dei Mille)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN200	4	2	12	16	30/09/2019	15/10/2019
Allacciamenti utenze	4	2	12	16	16/10/2019	31/10/2019
VIA MAZZINI (SC 1.1: tratto Via P. I. Da Carrara-Via Versilia)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN200	1	1	13	20	16/10/2019	04/11/2019
Allacciamenti utenze	1	1	26	36	05/11/2019	10/12/2019
VIA MAZZINI (SC 1.3: tratto Via Dei Mille-prolungamento di Via Viner)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN200	3	2	10	12	04/11/2019	15/11/2019
Allacciamenti utenze	3	2	12	16	18/11/2019	03/12/2019
VIA MAZZINI (SC 1.2: tratto Via Versilia-prolungamento Via Viner)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN200	2	1	14	18	07/01/2020	24/01/2020
Allacciamenti acquedotto	2	1	12	16	27/01/2020	11/02/2020
VIA MELATO						
Allacciamenti utenze	7	2	4	4	21/04/2020	24/04/2020
VIA MILANO						
Allacciamenti utenze	3	2	6	8	25/02/2020	03/03/2020
VIA PADRE IGNAZIO DA CARRARA (tratto Via De Medici-Via Mazzini)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto GS DN200	1	1	7	9	30/09/2019	08/10/2019
Allacciamenti utenze	1	1	5	7	09/10/2019	15/10/2019
VIA PEA						
Allacciamenti utenze	5	1	5	7	29/11/2019	05/12/2019
VIA PIAGGIA						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	6	1	5	7	12/05/2020	18/05/2020
Allacciamenti utenze	6	1	4	4	19/05/2020	22/05/2020
VIA PROVINCIALE (SC 4.3)						
Allacciamenti utenze	15	1	7	9	03/11/2020	11/11/2020
VIA PROVINCIALE (SC 3.3)						
Allacciamenti utenze	12	2	2	2	03/12/2020	04/12/2020
VIA QUARTIERI						
Nuova rete di FN compreso allacciamenti	12	2	8	12	23/10/2020	03/11/2020
Allacciamenti utenze	12	2	21	29	04/11/2020	02/12/2020
VIA RISORGIMENTO/VIA DEL PRETE						

Tabella Analitica Gantt

Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	4	2	5	7	06/11/2019	12/11/2019
Allacciamenti utenze	4	2	15	21	13/11/2019	03/12/2019
VIA ROMA						
Allacciamenti utenze	4	2	8	10	15/10/2019	24/10/2019
VIA SCASSI CARLI (SC 1.2)						
Allacciamenti utenze	2	1	2	2	15/04/2020	16/04/2020
VIA SCASSI CARLI (SC 2.2)						
Allacciamenti utenze	6	1	25	36	25/05/2020	29/06/2020
VIA S. ERMETE						
Allacciamenti utenze	7	2	20	29	12/05/2020	09/06/2020
VIA SPINETTI						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	4	2	3	3	03/02/2020	05/02/2020
Allacciamenti utenze	4	2	5	7	07/02/2020	13/02/2020
VIA SPITZER						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	7	2	5	8	09/04/2020	16/04/2020
Allacciamenti utenze	7	2	2	4	17/04/2020	20/04/2020
VIA STAGIO STAGI						
Allacciamenti utenze	4	2	11	15	30/09/2019	14/10/2019
VIA TONI						
Allacciamenti utenze	14	1	3	3	18/11/2020	20/11/2020
PIAZZA TONINI						
Allacciamenti utenze	4	2	2	4	06/03/2020	09/03/2020
VIA TOSCANINI						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	3	2	5	7	07/01/2020	13/01/2020
Allacciamenti utenze	3	2	5	7	14/01/2020	20/01/2020
VIA TRENTO (SC 1.4)						
Allacciamenti utenze	4	2	11	15	17/01/2020	31/01/2020
VIA TRENTO (SC 1.3)						
Allacciamenti utenze	3	2	10	14	21/01/2020	03/02/2020
VIA TRENTO (SC 1.2)						
Allacciamenti utenze	2	1	8	12	17/04/2020	28/04/2020
VIA TRENTO (SC 2.2 - 2.3 - 2.4)						
Allacciamenti utenze (SC 2.4)	8	2	8	10	09/06/2020	18/06/2020
Allacciamenti utenze (SC 2.3)	7	2	3	3	10/06/2020	12/06/2020
Allacciamenti utenze (SC 2.2)	6	1	1	1	15/06/2020	15/06/2020
VIA VANZETTI						
Allacciamenti utenze	7	2	10	15	27/04/2020	11/05/2020
VIA VERSILIA (SC 2.5)						
Allacciamenti utenze	9	1	5	7	22/10/2019	28/10/2019
VIA VERSILIA (SC 2.1)						
Allacciamenti utenze	5	1	26	36	13/01/2020	17/02/2020
VIA VERSILIA (SC 1.2)						
Allacciamenti utenze	2	1	2	2	12/03/2020	13/03/2020
VIA VERSILIA (SC 1.1)						
Allacciamenti utenze	1	1	9	14	09/04/2020	22/04/2020

Tabella Analitica Gantt

VIA VERSILIA (SC 2.2)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	6	1	6	11	24/04/2020	04/05/2020
Allacciamenti utenze	6	1	5	7	05/05/2020	11/05/2020
VIA VERSILIA (SC 3.1 - 4.1)						
Allacciamenti utenze (SC 3.1)	10	2	5	5	31/08/2020	04/09/2020
Allacciamenti utenze (SC 4.1)	13	1	1	1	11/09/2020	11/09/2020
VIA VIANI (SC 1.1)						
Nuova rete di FN compreso allacciamenti	1	1	10	14	28/02/2020	12/03/2020
Allacciamenti utenze	1	1	6	8	13/03/2020	20/03/2020
VIA VIANI (SC 1.2)						
Allacciamenti utenze	2	1	3	3	16/03/2020	18/03/2020
VIA VIANI (SC 2.2)						
Allacciamenti utenze	6	1	3	3	16/06/2020	18/06/2020
VIA VINER (SC 2.3)						
Nuova rete di distribuzione acquedotto PE fino DN110	7	2	5	7	12/03/2020	18/03/2020
Allacciamenti utenze	7	2	15	21	19/03/2020	08/04/2020
VIA VINER (SC 3.1 - 3.2)						
Allacciamenti utenze (SC 3.1)	10	2	2	2	13/10/2020	14/10/2020
Allacciamenti utenze (SC 3.2)	11	3	11	15	05/10/2020	19/10/2020
VIA VINER (SC 4.2)						
Allacciamenti utenze	14	1	4	6	12/11/2020	17/11/2020
SOSPENSIONE LAVORI						
Sospensione lavori S.C. 1.1	1	E	15	24	11/12/2019	03/01/2020
Sospensione lavori S.C. 1.3	3	E	20	31	04/12/2019	03/01/2020
Sospensione lavori S.C. 1.4	4	E	20	31	04/12/2019	03/01/2020
Sospensione lavori S.C. 2.1	5	E	18	29	06/12/2019	03/01/2020
SOSPENSIONE LAVORI (E ULTIMAZIONE SOTTO COMPARTI)						
Sospensione lavori ed ultimazione S.C. 2.2	6	E	44	60	30/06/2020	28/08/2020
Sospensione lavori ed ultimazione S.C. 2.2	6	E	49	67	23/06/2020	28/08/2020
Sospensione lavori ed ultimazione S.C. 2.3	7	E	53	73	17/06/2020	28/08/2020
Sospensione lavori ed ultimazione S.C. 2.4	8	E	51	71	19/06/2020	28/08/2020

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = SOTTO COMPARTO 1.1
- 2) = SOTTO COMPARTO 1.2
- 3) = SOTTO COMPARTO 1.3
- 4) = SOTTO COMPARTO 1.4
- 5) = SOTTO COMPARTO 2.1
- 6) = SOTTO COMPARTO 2.2
- 7) = SOTTO COMPARTO 2.3
- 8) = SOTTO COMPARTO 2.4
- 9) = SOTTO COMPARTO 2.5

- 10) = SOTTO COMPARTO 3.1
- 11) = SOTTO COMPARTO 3.2
- 12) = SOTTO COMPARTO 3.3
- 13) = SOTTO COMPARTO 4.1
- 14) = SOTTO COMPARTO 4.2
- 15) = SOTTO COMPARTO 4.3

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Bicicchi Felice S.r.l.
- 2) = Ceragioli Costruzioni S.r.l.
- 3) = Varia Costruzioni S.r.l.

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro